



静岡県議会報告
地域の声を県政に反映
ご意見ご要望をお聞かせください。

自民改革会議 **五輪会**
静岡県議会議員

おち あい しん ご
落合慎悟

営繕工事の概要(建築管理局建築工事課・設備課)

- 概要 建築管理局で各部局からの依頼を受けて、新築や改修工事などの営繕工事の設計及び工事監理を実施している。
- 営繕工事の概要 (1)事業費(令和3年度当初)

	知事部局		教育委員会		警察本部		計	
	件数	金額	件数	金額	件数	金額	件数	金額
委託業務	84件	620	128件	1,686	60件	241	272件	2,547
工 事	119件	9,695	113件	5,325	53件	1,267	285件	16,287

(2)主要工事(進捗率は1月末現在)

NO	施設名	目的	規模(主な建物)	特徴	完成イメージ
1	社会健康医学大学院大学(第II期) 【健康福祉部】 《R4.2竣工》	社会健康医学をテーマとした大学院大学の施設 (R3.4部分開学)	改修・約23億円 本館 RC造5階 EV棟 S造4階 計6,172㎡	旧環境衛生科学研究所等を改修・用途変更して有効活用。	
	進捗率				
2	農林環境専門職大学 【経済産業部】 《R4.3竣工》	既存寮の老朽化及び女子生徒の増加に伴い新寮を整備	新築・約14億円 新学生寮 S造3階 計3,876㎡	敷地形状を有効に活用し、中庭を設けた配置計画。	
	進捗率				
3	沼津工業高校 【教育委員会】 《R4.12竣工》	中長期整備計画に基づき老朽改築を実施	新築・約12億円 普通教室棟 S造2階 計2,996㎡	生徒同士の交流を促す、吹抜けのある生徒ホール。	
	進捗率				
4	清水東高校 【教育委員会】 《R5.1竣工》	中長期整備計画に基づき老朽改築を実施	新築・約17億円 特別教室棟 S造4階 自転車置場 S造2階 計5,000㎡	凹凸のある外壁やピロティ空間のある特徴的な外観。	
	進捗率				
5	磐田南高校 【教育委員会】 《R5.2竣工》	中長期整備計画に基づき老朽改築を実施	新築・約29億円 普通教室棟 S造4階 計9,284㎡	ロの字型の平面計画。周辺環境に配慮して低層化。	
	進捗率				
6	伊東地区新構想高校 【教育委員会】 《R5.2竣工》	高校長期3次計画に基づき新構想高校を整備	新築等・約34億円 新校舎棟 S造5階 体育館 SRC造3階 プール付属棟 S造1階 計14,698㎡	既存管理教室棟と一体感のある外観で新築棟を整備。	
	進捗率				
7	焼津水産高校 【教育委員会】 《R6.1竣工》	中長期整備計画に基づき老朽改築を実施	新築・約17億円 管理教室棟 S造7階 渡り廊下 S造4階 計5,153㎡	船を想像させる意匠で水産高校らしさを表現。	
	進捗率				
8	大仁警察署 【警察本部】 《R5.1竣工》	管轄区域拡大に伴う署員数増による老朽移転新築	新築・約21億円 庁舎 RC造4階 付属棟 S造2階 計4,540㎡	周辺環境と調和した、親しみやすい外観。	
	進捗率				

令和4年度予算
県立学校等施設整備事業費
総額 162億4,720万円

県立学校	単位:百万円
施設整備事業費	4,506
長寿命化事業費	9,545
修繕費	2,194



老朽化対策(藤枝東高校)



志太榛原地区新構想高校(定時制・金谷高校)

1 事業目的
県立学校の教育環境を充実させるため、新たな学校の整備、老朽化に伴う建替え、空調の設置等を行う。
(単位:百万円)

(1)県立学校等施設整備事業費
志太地区新構想高等学校改修工事 532

(2)県立学校等長寿命化事業費 8,435
 <R元着手> 4校5棟
 沼津工業高等学校、清水東高等学校、焼津水産高等学校、磐田南高等学校(2棟)
 <R2着手> 3校5棟
 藤枝東高等学校、沼津商業高等学校(2棟) 島田高等学校(2棟)
 <R3着手> 5校5棟
 焼津中央高等学校、富士宮北高等学校、浜松工業高等学校、清水西高等学校、富士宮東高等学校
 <R4着手> 2校4棟
 静岡東高等学校(2棟)、浜松南高等学校(2棟)

県営団地建替・改修計画(現在見直し作業中) ※建替の上段は建設戸数、下段(▲印)は解体戸数

(単位:戸)

再生手法	団地名	土木	H28再生計画の計画期間(H28~H37(R7))											R3~R7 5年間	H28~R7 10年間計
			H28	H29	H30	H31(R1)	H32(R2)	H28~R2 5年間	H33(R3)	H34(R4)	H35(R5)	H36(R6)	H37(R7)		
建替	平島	島田						0	54					54	54
								0	▲40		▲30			▲70	▲70
	やよい	島田						0				12		12	12
								0				▲16		▲16	▲16
計			186	74	136	202	192	790	341	266	278	177	283	1,345	2,135
			▲190	▲80	▲250	▲380	▲250	▲1,150	▲614	▲330	▲592	▲250	▲252	▲2,038	▲3,188
全面的改善	七尾	熱海		40				40						0	40
	原	沼津	40					40						0	40
	富士見台	富士		32				32						0	32
	瀬古	島田	30					30						0	30
	計		70	72	0	0	0	142	0	0	0	0	0	0	142